



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. ๐๔๔-๙๘๖๐๔๓ ต่อ ๒๔
ที่ นม ๕๒๓๐๖/ ๗๗ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

ตามที่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และได้มีการดำเนินการโครงการตามแผน ไปแล้วนั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสีคิ้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สุวิภา จันทน์

(นางสาวสุณิรัตน์ ยะปะนันท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สุวิภา จันทน์

นางสาวสุณิรัตน์ ยะปะนันท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

ไชยรงค์ จำปา

(นายไชยรงค์ จำปา)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒๑ เม.ย. ๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
- เพื่อโปรดทราบ

อนุนิ หั่นประยูทธ

(นายอนุนิ หั่นประยูทธ)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว

21 เม.ย. 2568

ทศพร

(นายทศพร หับทิมธงไชย)
ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว
นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ทุกชุมชน	จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมต่างๆ ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เยาวชน กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาล	50,000.00	มกราคม ถึง กรกฎาคม 2568	✓			-
2	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	ฝึกอบรมให้กับประชาชนหรือศึกษา ดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	10,000.00	ธันวาคม 2567 ถึง กรกฎาคม 2568	✓			-
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	จัดให้มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรท้องถิ่นฯ	10,000.00	ธันวาคม 2567 ถึง กรกฎาคม 2568	✓			-
4	โครงการอาหารกลางวัน	จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล	4,629,800.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		2,314,800.00
5	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานเด็กปฐมวัย	จัดนิทรรศการแสดงผลงานในรอบ ปีการศึกษาและมอบอนุบัตร สำหรับเด็กที่จบการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นอนุบาล 5 ขวบ	20,000.00	มีนาคม ถึง เมษายน 2568	-			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1. จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา ดังนี้ - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าวัสดุรายหัว สื่อการเรียนการ สอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	2,210,300.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		687,250.00
7	โครงการสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้ สู่โลกกว้าง	จัดทัศนศึกษาภายในจังหวัด นครราชสีมาให้กับนักเรียน (อนุบาล 3)	20,000.00	มกราคม ถึง เมษายน 2568	✓			-
8	โครงการอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ โรงเรียนในเขตเทศบาล	2,532,700.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		1,410,455.82
9	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือ นักเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่าย อื่น ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา ตามอัตราที่ สถาบันการศึกษากำหนด	400,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง สิงหาคม 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	โครงการจัดประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสีคิ้ว	ประชุมผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว	15,000.00	มกราคม ถึง กรกฎาคม 2568	✓			-
11	โครงการประชุม สัมมนา ประจำเดือนผู้นำชุมชน	จัดประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ทุกเดือน	50,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		13,680.00
12	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน	จัดฝึกอบรมผู้นำชุมชนและศึกษา ดูงานให้แก่ผู้นำชุมชนทั้ง 19 ชุมชน	400,000.00	พฤศจิกายน 2567 ถึง กรกฎาคม 2568	✓			-
13	โครงการถนนคนเดิน	- ทาสี ตีเส้นแบ่งลวด - ทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน บริเวณพื้นที่ถนนคนเดิน - ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างบริการต่างๆ	20,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กรกฎาคม 2568	✓			-
14	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย เช่น ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร	45,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กรกฎาคม 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	20,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กรกฎาคม 2568	✓			-
16	โครงการฝึกอบรมพัฒนา สตรีและครอบครัว	1. จัดอบรมให้กับกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัวภายใน ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล 2. ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีใน ชุมชน จำนวน 19 ชุมชน 3. ฝึกอบรมให้ความรู้และ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ฯลฯ	10,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568	✓			-
17	โครงการวันเยาวชน แห่งชาติ	จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน)	30,000.00	กันยายน 2568	✓			-
18	โครงการเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 19 ชุมชน	27,500,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		2,127,300.00
19	โครงการเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์ผู้พิการ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 19 ชุมชน	5,000,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		323,200.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
20	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย โรคเอดส์ จำนวน 16 ราย	96,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		24,000.00
21	โครงการอบรมกฎจราจร และวินัยการจราจร สำหรับนักเรียนและ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองสี่คิ้ว	จัดอบรมกฎจราจรและวินัย การจราจรสำหรับนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองสี่คิ้ว	20,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2567	✓			-
22	โครงการคุ้มครอง อย่างปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการ- บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ อย่างปลอดภัย ให้กับ อสม. ครู และประชาชน ทั่วไป ฯลฯ	20,000.00	มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2568	✓			-
23	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ โรคติดต่อที่นำโดยแมลง	กิจกรรมอบรมให้ความรู้โรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดย แมลงให้กับผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน นักเรียน ครูฯ ฯลฯ	50,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	✓			โอนลด 10,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
24	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดตามฤดูกาล	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคระบาดตามฤดูกาล ให้กับผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ฯลฯ	20,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	✓			-
25	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จัดทำโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน จำนวน 19 ชุมชน	380,000.00	พฤศจิกายน 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		356,610.00
26	โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง	จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหาร ฯลฯ	300,000.00	ธันวาคม 2567 ถึง มีนาคม 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
27	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ- สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ นวรขัตติยราชนารี	1. กิจกรรมสำรวจสุนัขและแมวทั้ง ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 2. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว 3. อบรมพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน VC ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	100,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		88,274.00
28	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และ สารเสพติดให้โทษ	จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนและ เยาวชน	20,000.00	พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2568	✓			-
29	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษ และแมลงรบกวนในเขต เทศบาลเมืองสีคิ้ว	กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจัด และด้วยโอกาสในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว	50,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	✓			-
30	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน สารเสพติดในชุมชน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการเฝ้าระวัง การป้องกัน สารเสพติดในชุมชน	50,000.00	มกราคม ถึง พฤษภาคม 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
31	โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม	จัดอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	50,000.00	พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2568	✓			-
32	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจสะสม อาหาร	จัดอบรมด้านสุขาภิบาลและ สุขอนามัย สำหรับผู้ประกอบการ กิจการสะสมอาหาร	20,000.00	พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2568	✓			-
33	โครงการเงินอุดหนุนและ ดำเนินการงานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนในเขต เทศบาลเมืองสีคิ้ว	อสม. จำนวน 19 ชุมชน ได้จัดการบริการสาธารณสุขใน ชุมชน	142,500.00	มกราคม ถึง มีนาคม 2568			✓	142,500.00
34	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว	500,000.00	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2567			✓	500,000.00
35	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชน	จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน แกนนำสุขภาพชุมชน เจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร ฯลฯ	400,000.00	พฤศจิกายน 2567 ถึง สิงหาคม 2568		✓		3,650.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
36	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๒/๑ ซอยบ้าน หมวดชัยวัฒน์ (ต่อจาก โครงการเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๗๖.๕๐ ตาราง เมตร	64,000.00	มกราคม ถึง มีนาคม 2568	✓			-
37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑ ซอยคูประาณี หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร	356,000.00	มกราคม ถึง มีนาคม 2568	✓			-
38	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๕/๑๔ (ช่วงท้าย ซอย) หมู่ที่ ๗ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	672,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
39	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๕/๑๕-๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตารางเมตร	542,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2568	✓			-
40	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๕/๑๗ หมู่ที่ ๗ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๐๐ ตารางเมตร	490,000.00	มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2568	✓			-
41	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๕/๑๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๔.๐๐ ตารางเมตร	440,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
42	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๖ เชื่อมถนน เทศบาล ๑๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร	645,000.00	มกราคม ถึง เมษายน 2568	✓			-
43	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๖ ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	269,000.00	มกราคม ถึง เมษายน 2568	✓			-
44	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๒๔ ซอย ๑๔/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร	113,000.00	มกราคม ถึง มีนาคม 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
45	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๒๗ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	252,000.00	มกราคม ถึง มีนาคม 2568	✓			-
46	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบลำเหมืองฯ บ้านใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร	655,000.00	มกราคม ถึง เมษายน 2568	✓			-
47	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ภายใน สวนสาธารณะร่วมใจ หมู่ที่ ๑ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร	365,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
48	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๒๔ ซอย ๑๒/๖ หมู่ที่ ๙ ตำบล มิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร	212,000.00	มกราคม ถึง มีนาคม 2568	✓			-
49	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑๓/๑๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลสีคิ้ว	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๔๑.๐๐ เมตร	226,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2568	✓			-
50	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๒/๖ (ซอยบ้านยายหงส์) หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๕๙.๐๐ เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ตารางเมตร	203,000.00	มกราคม ถึง มีนาคม 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
51	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๒๑ ซอย ๖ เชื่อมเทศบาล ๒๑ ซอย ๖/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๓๑.๐๐ เมตร - ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดความกว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ยาวรวม ๕๐.๐๐ เมตร	373,000.00	มกราคม ถึง มีนาคม 2568	✓			-
52	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๔ ซอย ๑๒ ด้านซ้ายทาง หมู่ที่ ๒ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรพร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	746,000.00	พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2568	✓			-
53	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๔ ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวม ๑๘๕.๐๐ เมตร - คืนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๗.๐๐ ตารางเมตร	598,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
54	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๔ ซอย ๕ ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรพร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๓๒๐.๐๐ เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร	1,194,000.00	เมษายน ถึง สิงหาคม 2568		✓		1,099,000.00
55	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๔ ซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตรพร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๑๔๒.๐๐ เมตร - คืนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร	530,000.00	เมษายน ถึง มิถุนายน 2568	✓			-
56	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑๔ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลสีบัว	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๗๔.๐๐ เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรน้อยกว่า ๖๙.๐๐ ตารางเมตร	278,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
57	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๖ ซอย ๑๘ (ต่อจากโครงการ เดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลสีคิ้ว	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร	448,000.00	เมษายน ถึง มิถุนายน 2568	✓			-
58	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ซอย ๔/๕ (บ้านปากตูน) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสีคิ้ว	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๑๐๐.๐๐ เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔.๐๐ ตารางเมตร	378,000.00	มกราคม ถึง มีนาคม 2568	✓			-
59	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ระบบระบายน้ำ บริเวณสี่แยกกุดตะขวน หมู่ที่ ๙, ๑๑ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ - ๑.๒๐ เมตร ยาวรวม ๑๗.๐๐ เมตร - รื้อถอนผิวจราจรเดิม	206,000.00	เมษายน ถึง มิถุนายน 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
60	โครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ (ช่วงระหว่างปลายซอย ถนนเทศบาล ๔ ซอย ๙ และถนนเทศบาล ๔ ซอย ๑๑) หมู่ที่ ๒ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง - ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร	282,000.00	เมษายน ถึง มิถุนายน 2568	✓			-
61	โครงการขยาย ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๒๔ (ช่วงรั้วโรงเรียนถึงแยกศาล จังหวัดสาคู) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลมิตรภาพ	ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๗๐-๑.๗๐ เมตร ยาว ๔๔๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๐ ตารางเมตร	413,500.00	มกราคม ถึง มีนาคม 2568	✓			-
62	โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน หมู่ที่ ๗ ตำบลสาคู	จัดซื้อที่ดินบริเวณ หมู่ที่ ๗ ตำบลสาคู	1,500,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง มกราคม 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
63	โครงการจัดทำพร้อม ติดตั้งป้ายชื่อถนน-ซอย ภายในเขตเทศบาลเมือง สีคิ้ว	จัดทำพร้อมติดตั้งป้าย แบบเหล็ก (อลูมิเนียมอัลลอยด์) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ป้าย	450,000.00	มีนาคม ถึง เมษายน 2568	✓			-
64	โครงการปรับปรุง ฝารองระบายน้ำ หมู่บ้านสีคิ้วมิตรภาพ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ	ปรับปรุงฝารองระบายน้ำ กว้างประมาณ ๐.๓๘ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๗.๐๐ เมตร	299,000.00	เมษายน ถึง มิถุนายน 2568	✓			-
65	โครงการปูผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม รอบวัดใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลสีคิ้ว	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	1,000,000.00	เมษายน ถึง มิถุนายน 2568	✓			-
66	โครงการเปลี่ยน หลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็น หลอด LED ถนนเทศบาล ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลมิตรภาพ	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ เป็นหลอด LED ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๓ ชุด	495,000.00	มีนาคม ถึง เมษายน 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
67	โครงการเปลี่ยน หลอดไฟแสงสว่างเป็น หลอด LED ถนนเทศบาล ๓ ซอย ๕ (ทางเข้าวัดเกาะ สีคิ้ว) หมู่ที่ ๒ ตำบลสีคิ้ว	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะ เป็นหลอด LED ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด	60,000.00	มีนาคม 2568	✓			-
68	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต เทศบาล	400,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		25,855.21
69	โครงการอุดหนุน การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์	อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เช่น การประชาสัมพันธ์ เพื่อขยายเขตประปา ภายในเขตเทศบาล	100,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	✓			-
70	โครงการจ้างเหมาบริการ ดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารศูนย์ข้อมูล การท่องเที่ยว ห้องส่วน สาธารณะ และบริเวณ โดยรอบศูนย์ข้อมูล การท่องเที่ยว	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ห้องส่วน สาธารณะ บริเวณปากทางเข้า อำเภอสีคิ้วและบริเวณโดยรอบศูนย์ ข้อมูลการท่องเที่ยว จำนวน ๑ แห่ง	160,800.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		160,800.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
71	โครงการงานพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา (พระบรมวงศานุวงศ์)	จัดงานพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนม- พรรษา (พระบรมวงศานุวงศ์)	30,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		28,065.00
72	โครงการวันฉัตร มงคล	จัดงานวันฉัตรมงคล ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี	40,000.00	ตุลาคม 2567			✓	21,800.00
73	โครงการวันปิยมหาราช	จัดงานวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม)	10,000.00	ตุลาคม 2567			✓	9,990.00
74	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอานันทมหิดล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะ เจ้าอาวาส	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะ เจ้าอาวาส	60,000.00	กรกฎาคม 2568	✓			-
75	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนี พันปีหลวง	40,000.00	สิงหาคม 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
76	โครงการวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (เป็นวัน ชาติและวันพ่อแห่งชาติ)	จัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี	40,000.00	ธันวาคม 2567			✓	38,065.00
77	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี	40,000.00	มิถุนายน 2568	✓			-
78	โครงการก่อสร้างพระทวาร และบุญกลางบ้าน	จัดงานก่อสร้างพระทวารและ บุญกลางบ้านในเขตเทศบาล	200,000.00	เมษายน ถึง พฤษภาคม 2568	✓			-
79	โครงการวันขึ้นปีใหม่	จัดงานวันขึ้นปีใหม่	10,000.00	ธันวาคม 2567 ถึง มกราคม 2568			✓	9,980.00
80	โครงการวันเข้าพรรษา	จัดงานแห่เทียนพรรษา ในเขตเทศบาล	50,000.00	มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2568	✓			-
81	โครงการวันมาฆบูชา	จัดงานวันมาฆบูชาในเขตเทศบาล	10,000.00	กุมภาพันธ์ 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
82	โครงการวันลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง ในเขตเทศบาล	450,000.00	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2567			✓	449,755.00
83	โครงการวันวิสาขบูชา	จัดงานวันวิสาขบูชาในเขตเทศบาล	10,000.00	พฤษภาคม 2568	✓			-
84	โครงการวันสงกรานต์และ วันครอบครัวชาวสีคิ้ว	จัดงานวันสงกรานต์และ วันครอบครัวชาวสีคิ้ว	600,000.00	มีนาคม ถึง เมษายน 2568	✓			-
85	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป	จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเด็ก เยาวชน ประชาชน ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	850,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง มีนาคม 2568		✓		581,070.00
86	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้เด็กและ เยาวชน	200,000.00	ธันวาคม 25667 ถึง มกราคม 2568			✓	195,396.00
87	โครงการจัดงานวันพ่อ แห่งชาติสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองสีคิ้ว	จัดงานวันพ่อแห่งชาติสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว	5,000.00	พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม 2567			✓	3,540.00
88	โครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองสีคิ้ว	จัดงานวันแม่แห่งชาติสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว	5,000.00	กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
89	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาของ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	500,000.00	พฤศจิกายน 2567 ถึง กรกฎาคม 2568			√	234,370.00
90	โครงการสร้างแรงจูงใจ และความภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาลเมือง สีคิ้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโลโก้ และประกาศเกียรติคุณให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีผลการ- ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี	20,000.00	สิงหาคม ถึง กันยายน 2568	√			-
91	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ งานรักษาความสะอาด	จัดการอบรมและศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด	200,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง มกราคม 2568	√			-
92	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลและ อาคารหอประชุมเทศบาล เมืองสีคิ้ว	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน อาคารหอประชุม เทศบาลและบริเวณโดยรอบ	482,400.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		√		482,400.00
93	โครงการสำนักงานอยู่ น่าน้ำงาน	ตกแต่งปรับปรุงอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ ปรับภูมิทัศน์ ภายในอาคารและรอบอาคาร	20,000.00	พฤศจิกายน 2567 ถึง กรกฎาคม 2568	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
94	โครงการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม พิจารณาจัดทำร่างเทศบัญญัติ - จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	50,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	✓			-
95	โครงการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล	ทำการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ในเขตเทศบาล	500,000.00	มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2568	✓			-
96	โครงการฝึกอบรมและ สัมมนาเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย	จัดอบรมและสัมมนาเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้ ประชาชนในเขตเทศบาล	20,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568	✓			-
97	โครงการอบรมกฎหมาย เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กและ เยาวชน	อบรมและสัมมนาให้กับเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว	40,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568	✓			-
98	โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และประชุมทุกภาคส่วนในการ ซักซ้อมการจัดทำแผนฯ ฯลฯ	60,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		24,955.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
99	โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล	จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนฯ ฯลฯ	20,000.00	พฤศจิกายน 2567 ถึง มกราคม 2568		✓		7,275.00
100	โครงการประชุม ประชาชนท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสีคิ้ว	จัดประชุมประชาชน ระดับเมือง ไม่น้อยกว่า ปีละ 1 ครั้ง	100,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		5,700.00
101	โครงการเงินอุดหนุนและ สนับสนุนศูนย์ส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตย	อุดหนุนและสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการ การเลือกตั้งสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	10,000.00	พฤศจิกายน 2567 ถึง กันยายน 2568	✓			-
102	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมประชาชน จัดทำแผนชุมชน	จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และแกนนำเพื่อจัดทำแผน ในสถานที่ ฯลฯ	40,000.00	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2567			✓	36,715.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
103	โครงการเลือกกรรมการ ชุมชน	จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในชุมชน (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)	15,000.00	พฤศจิกายน 2567 ถึง กันยายน 2568	✓			-
104	โครงการจัดทำรายงาน กิจการประจำปี วารสาร จดหมายข่าวและแผนพับ ของเทศบาล	จัดทำรายงานกิจการ ประจำปี วารสาร จดหมายข่าวและแผนพับ ของเทศบาล	40,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	✓			-
105	โครงการขยายเขตเสียง ไร้สาย	ขยายเขตเสียงไร้สายภายในเขต เทศบาลไม่น้อยกว่า ๑๙ จุด	1,000,000.00	เมษายน ถึง กันยายน 2568	✓			-
106	โครงการวันเทศบาล	จัดงานวันเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษายน	20,000.00	เมษายน 2568	✓			-
107	โครงการอบรมวินัย และ จริยธรรมของบุคลากร เทศบาลเมืองสีคิ้ว	อบรมวินัยและจริยธรรมของ บุคลากรเทศบาล ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสีคิ้ว	20,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568	✓			-
108	โครงการอบรม หลักสูตรมาภิบาล ของผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสีคิ้ว	จัดอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล เมืองสีคิ้ว ปีละ ๑ ครั้ง	20,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
109	โครงการวันท้องถิ่นไทย	พิธีถวายราชสักการะและกล่าว ถวายราชสดุดีเนื่องในวันท้องถิ่น ไทย ๑๘ มีนาคม ของทุกปี	5,000.00	มีนาคม 2568			✓	-
110	โครงการรวมพลัง คนเทศบาลป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก ปฏิบัติดีปฏิบัติ ชอบและศีลธรรม	10,000.00	ธันวาคม 2567	✓			โอนลด 10,000.00
111	โครงการฝึกซ้อม แผนดับเพลิง	ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงให้แก่ พนักงานดับเพลิง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	20,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568	✓			-
112	โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เบื้องต้นในชุมชนและ สถานศึกษาในเขต เทศบาล	ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ในชุมชน ๑๙ ชุมชน และสถานศึกษา	20,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2568	✓			-
113	โครงการจัดการขยะ แบบครบวงจร	อบรมการจัดการขยะแบบครบ วงจรให้แก่ประชาชนทั้ง ๑๙ ชุมชน โรงเรียน ๖ โรงเรียน และ องค์กรอื่นๆ ทุกภาคส่วน ฯลฯ	100,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		14,330.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
114	โครงการสร้างจิตสำนึก ในการจัดการน้ำเสียชุมชน	อบรมให้ความรู้ในการจัดการน้ำ เสียชุมชนแก่ประชาชน ฯลฯ	20,000.00	มีนาคม ถึง มิถุนายน 2568	✓			-
115	โครงการจ้างเหมา ขนย้ายขยะมูลฝอยชุมชน ตกค้างภายในสถานกำจัด ขยะเทศบาลเมืองสีคิ้ว	ค่าจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอย ตกค้างเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องหลัก วิชาการ	500,000.00	มกราคม ถึง สิงหาคม 2568	✓			โอนลด 80,000.00
116	โครงการจ้างเหมาบริการ คัดแยกขยะ และกำจัด ขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยี การบำบัดขยะเชิงกล ชีวภาพ (MBT)	จ้างเหมาจัดการและกำจัดขยะ ภายในโรงจัดการขยะแบบครบ วงจร	2,910,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568		✓		2,904,000.00
117	รถบรรทุก (ดีเซล)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน	850,000.00	มกราคม ถึง มีนาคม 2568	✓			-
118	กล้องวงจรปิด CCTV	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายใน เขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว จำนวน ๑ ระบบ	2,000,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2568	✓			-