

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2569)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพ ทุกชุมชน	จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมต่างๆ ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เยาวชน กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาล	50,000.00	มกราคม ถึง กรกฎาคม 2569	√			-
2	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	ฝึกอบรมให้กับประชาชนหรือศึกษา ดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	10,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2569	√			-
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	จัดให้มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรท้องถิ่นฯ	10,000.00	ตุลาคม 2567 ถึง มิถุนายน 2569	√			-
4	โครงการอาหารกลางวัน	จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล	5,366,800.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		3,911,222.00
5	โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานเด็กปฐมวัย	จัดนิทรรศการแสดงผลงานในรอบ ปีการศึกษาและมอบอนุบัตร สำหรับเด็กที่จบการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นอนุบาล 5 ขวบ	20,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2569			√	17,806.70

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1. จัดซื้ออาหารกลางวันให้กับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา ดังนี้ - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าวัสดุรายหัว สื่อการเรียนการ สอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	2,036,400.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		✓		311,400.00
7	โครงการสร้างเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้ สู่โลกกว้าง	จัดทัศนศึกษาภายในจังหวัด นครราชสีมาให้กับนักเรียน (อนุบาล 3)	20,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2569			✓	18,440.00
8	โครงการอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ โรงเรียนในเขตเทศบาล	2,406,400.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		✓		1,207,065.60
9	โครงการทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนและ การให้ความช่วยเหลือ นักเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุง ค่าหน่วยกิต และค่าใช้จ่าย อื่น ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา ตามอัตราที่ สถาบันการศึกษากำหนด	500,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		✓		243,650.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	โครงการจัดประชุม ผู้ปกครองนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองสีคิ้ว	ประชุมผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสี คิ้ว	15,000.00	พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2569	√			-
11	โครงการส่งเสริมทักษะ ด้านภาษาแก่เด็กนักเรียน	จ้างครูต่างชาติหรือครูไทย สอนภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 คน	500,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	√			
12	โครงการประชุม สัมมนา ประจำเดือนผู้นำชุมชน	จัดประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนทั้ง 19 ชุมชน ทุกเดือน	70,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		16,635.00
13	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน	จัดฝึกอบรมผู้นำชุมชนและศึกษา ดูงานให้แก่ผู้นำชุมชนทั้ง 19 ชุมชน	400,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง มิถุนายน 2569			√	303,725.00
14	โครงการถนนคนเดิน	- ทาสี ตีเส้นแบ่งล๊อค - ทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายใน บริเวณพื้นที่ถนนคนเดิน - ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างบริการต่างๆ	30,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กรกฎาคม 2569	√			-
15	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย เช่น ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร	45,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
16	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	100,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		535.00
17	โครงการฝึกอบรมพัฒนา สตรีและครอบครัว	1. จัดอบรมให้กับกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัวภายใน ชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล 2. ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีใน ชุมชน จำนวน 19 ชุมชน 3. ฝึกอบรมให้ความรู้และ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ ฯลฯ	40,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2569	√			-
18	โครงการฝึกอบรมทักษะ ความเข้าใจและการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ ประชาชน	จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน ในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีให้เกิด ประโยชน์ จำนวน ๑ รุ่นต่อปี	50,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง มิถุนายน 2569	√			
19	โครงการจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงาน ระหว่างหยุดภาคเรียนและ นอกเวลาเรียน	จัดจ้างนักเรียน นักศึกษา ในเขต เทศบาลปฏิบัติงานระหว่างหยุด ภาคเรียนและนอกเวลาเรียน จำนวนไม่เกิน ๕๐ คน	100,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง มิถุนายน 2569			√	27,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
20	โครงการวันเยาวชน แห่งชาติ	จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน)	30,000.00	กันยายน 2569	√			-
21	โครงการฝึกอบรมธรรมะ พัฒนาจิต “ค่ายพุทธบุตร”	จัดอบรมธรรมะพัฒนาจิต สำหรับเด็ก เยาวชน ปีละ ๑ ครั้งๆ ละ ๑๐๐ คน	100,000.00	มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2569	√			
22	โครงการเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 19 ชุมชน	28,500,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		17,506,500.00
23	โครงการเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์ผู้พิการ	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 19 ชุมชน	5,000,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		2,741,000.00
24	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย โรคเอดส์	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วย โรคเอดส์ จำนวน 16 ราย	96,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		54,000.00
25	โครงการอบรมกฎจราจร และวินัยการ จราจร สำหรับนักเรียนและ ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว	จัดอบรมกฎจราจรและวินัย การจราจรสำหรับนักเรียน ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว	40,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
26	โครงการคุ้มครอง อย่างปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการ- บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ อย่างปลอดภัย ให้กับ อสม. ครู และประชาชน ทั่วไป ฯลฯ	20,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง สิงหาคม 2569		√		13,350.00
27	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ โรคติดต่อที่นำโดยแมลง	กิจกรรมอบรมให้ความรู้โรค ไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดย แมลงให้กับผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน นักเรียน ครูฯ ฯลฯ	50,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		32,035.00
28	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และ โรคระบาดตามฤดูกาล	กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการ เฝ้าระวังการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรค ระบาดตามฤดูกาล ให้กับผู้นำ ชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ฯลฯ	20,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	√			-
29	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จัดทำโครงการตามแนวทาง พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ประชาชน จำนวน 19 ชุมชน	380,000.00	พฤศจิกายน 2568 ถึง สิงหาคม 2569		√		28,500.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
30	โครงการส่งเสริมและฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง	จัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่และ คณะผู้บริหาร ฯลฯ	300,000.00	มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2569			√	289,015.00
31	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ- สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ นวรชัตติยราชชนารี	1. กิจกรรมสำรวจสุนัขและแมวทั้ง ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 2. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว 3. อบรมพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน VC ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	100,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569			√	71,975.00
32	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และ สารเสพติดให้โทษ	จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนและ เยาวชน	20,000.00	มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2569			√	12,800.00
33	โครงการแก้ไขปัญหาสุนัข และแมวจรจัดในเขต เทศบาลเมืองสีคิ้ว	กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัด และด้อยโอกาสในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว	50,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569			√	30,090.00
34	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน สารเสพติดในชุมชน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการเฝ้าระวัง การป้องกัน สารเสพติดในชุมชน	50,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569			√	980.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
35	โครงการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จรจัด เทศบาลเมืองสีคิ้ว	จัดสวัสดิภาพสัตว์จรจัด ที่ถูกกักขัง ตามอำนาจกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ มีความเป็นอยู่ในสภาวะเหมาะสม ฯลฯ	30,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		✓		10,885.00
36	โครงการสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม	จัดอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	50,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2569		✓		21,300.00
37	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการกิจการสะสม อาหาร	จัดอบรมด้านสุขาภิบาลและ สุขอนามัย สำหรับผู้ประกอบการ กิจการสะสมอาหาร	20,000.00	มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2569	✓			โอนลด 20,000.00
38	โครงการเงินอุดหนุนและ ดำเนินการงานสาธารณสุข มูลฐานในชุมชนในเขต เทศบาลเมืองสีคิ้ว	อสม. จำนวน 19 ชุมชน ได้จัดการบริการสาธารณสุขใน ชุมชน	142,500.00	มกราคม ถึง มีนาคม 2569			✓	142,500.00
39	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสีคิ้ว	600,000.00	ตุลาคม 2568			✓	600,000.00
40	โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชน	จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน แกนนำสุขภาพชุมชน เจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหาร ฯลฯ	400,000.00	ธันวาคม 2568 ถึง กันยายน 2569			✓	398,717.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
41	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๐ ซอย ๑๐/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลสีคิ้ว	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๗.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๓๓.๐๐ เมตร	172,000.00	มกราคม ถึง สิงหาคม 2569	√			-
42	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๑๐/๒-๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	170,000.00	มกราคม ถึง สิงหาคม 2569	√			-
43	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๑๑/๓-๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร	268,000.00	มกราคม ถึง สิงหาคม 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
44	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๕/๑๔ ด้านซ้ายทาง (บ้านนายปาน) หมู่ที่ ๗ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	850,000.00	มกราคม ถึง สิงหาคม 2569	√			-
45	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๕/๑๔ (บ้านนางสิน ชุมพงษ์) หมู่ที่ ๗ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร	140,000.00	มกราคม ถึง สิงหาคม 2569	√			-
46	โครงการจัดทำ พร้อมติดตั้งป้ายชื่อถนน- ซอย ภายในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว	จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายแบบเหล็ก (อลูมิเนียมอัลลอยด์) จำนวนไม่น้อย กว่า ๓๐ ป้าย	435,000.00	พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2569			√	435,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
47	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๔ ซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร	145,000.00	มกราคม ถึง สิงหาคม 2569	√			
48	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๔ ซอย ๕/๒ (ซอยบ้านผู้ใหญ่กุ) หมู่ที่ ๒ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร	61,000.00	มกราคม ถึง สิงหาคม 2569	√			-
49	โครงการปูยางแอสฟัลท์- ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ถนนเทศบาล ๖ (ช่วงสี่แยกประปาถึง สวนสาธารณะบึงสีแก้ว) หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสีแก้ว	ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ปูผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร	3,000,000.00	มีนาคม ถึง สิงหาคม 2569			√	2,748,888.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
50	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑๘ ซอย ๓ ทางเข้าวัดป่าโนนกลุ่ม หมู่ที่ ๒ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม ๗๙.๐๐ เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๑.๐๐ ตารางเมตร	284,000.00	คุณภาพพันซ์ ถึง สิงหาคม 2569			√	283,000.00
51	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๔ ซอย ๑๒ ด้านตะวันออก หมู่ที่ ๒ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม ๙๗.๐๐ เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตารางเมตร	349,000.00	คุณภาพพันซ์ ถึง สิงหาคม 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
52	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๔ ซอย ๑๑-๑ ระหว่าง ซอย ๑๑ และซอย ๑๓ (บ้านลุงอ่างรถตู้) หมู่ที่ ๒ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาวรวม ๓๑.๐๐ เมตร	160,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2569			√	153,000.00
53	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๒๒/๑ ซอย ๒ (หลังร้านเปี้ยก อโต้แอร์) หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้างภายใน ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร	330,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2569			√	215,000.00
54	โครงการก่อสร้าง ฝารางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านสีคิ้ว- มิตรภาพ ซอย ๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร	84,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2569	√			

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
55	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๒๔ ซอย ๘/๕ (ซอยบ้านหมอ) หมู่ที่ ๙ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๑๐.๐๐ ตารางเมตร	596,000.00	มีนาคม ถึง สิงหาคม 2569	√			-
56	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๒๒ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตารางเมตร	105,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2569	√			-
57	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๒๑ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร	88,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
58	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๒๔ ซอย ๑๑ (บ้านลุงโต) หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร	332,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2569	√			
59	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ เชื่อมซอย ๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	170,000.00	มีนาคม ถึง สิงหาคม 2569			√	135,000.00
60	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๒๔ ซอย ๑๕/๑ (บ้านบอย) หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร	112,000.00	มีนาคม ถึง สิงหาคม 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
61	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑ (ซอยร้านข้าวแกงไพรัตน์) หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร	357,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2569	√			-
62	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๓ ด้านขวาทาง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๙ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๓๙.๐๐ เมตร - รื้อถอนพร้อมคืนผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตารางเมตร	140,000.00	มีนาคม ถึง สิงหาคม 2569			√	139,000,000
63	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๒๔ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลมิตรภาพ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ยาวรวม ๖๘.๐๐ เมตร	231,000	เมษายน ถึง สิงหาคม 2569			√	230,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
64	โครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำ อาคารตลาด เทศบาล ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลสีคิ้ว	ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ กว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๓๙.๐๐ เมตร	593,000.00	พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2569	√			-
65	โครงการปรับปรุง ถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ซอย ๘ (ตันซอย) หมู่ที่ ๖ ตำบลสีคิ้ว	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตร	275,000.00	เมษายน ถึง สิงหาคม 2569	√			-
66	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนสาธารณะ บ้านมูลตุน หมู่ที่ ๓ ตำบลมิตรภาพ	- ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร - ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน ๑ แห่ง	1,220,000.00	มีนาคม ถึง สิงหาคม 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
67	โครงการปรับปรุง ซุ้มประตูบริเวณ สามแยกปากทาง บ้านโรงงาน หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลมิตรภาพ	ปรับปรุงซุ้มประตูหลัก จำนวน ๑ แห่ง	100,000.00	ธันวาคม 2568 ถึง สิงหาคม 2569	√			-
68	โครงการจ้างเหมา ลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว	จ้างเหมาเอกชนลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว เพื่อ การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	490,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง สิงหาคม 2569	√			
69	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต เทศบาล	300,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		57,718.31
70	โครงการอุดหนุน การประปาส่วนภูมิภาค	อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เช่น การประปาส่วนภูมิภาคฯ เพื่อขยายเขตประปา ภายในเขตเทศบาล	200,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
71	โครงการจ้างเหมาบริการ ดูแลรักษาและทำความสะอาด อาคารศูนย์ข้อมูล สะอาดอาคารศูนย์ข้อมูล การท่องเที่ยว ห้องส้วม สาธารณะ และบริเวณ โดยรอบศูนย์ข้อมูล การท่องเที่ยว	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ห้องส้วม สาธารณะ บริเวณปากทางเข้า อำเภอสีคิ้วและบริเวณโดยรอบศูนย์ ข้อมูลการท่องเที่ยว จำนวน ๑ แห่ง	160,800.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		160,800.00
72	โครงการงานพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา (พระบรมวงศานุวงศ์)	จัดงานพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนม- พรรษา (พระบรมวงศานุวงศ์)	30,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		4,000.00
73	โครงการวันนวมินทร- มหาราช	จัดงานวันนวมินทรมหาราช ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี	50,000.00	ตุลาคม 2568			√	8,000.00
74	โครงการวันปิยมหาราช	จัดงานวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม)	10,000.00	ตุลาคม 2568			√	5,000.00
75	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง กรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	60,000.00	กรกฎาคม 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
76	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนี พันปีหลวง	50,000.00	สิงหาคม 2569	√			-
77	โครงการวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (เป็นวัน ชาติและวันพ่อแห่งชาติ)	จัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี	50,000.00	ธันวาคม 2568			√	31,495.00
78	โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี	จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี	50,000.00	มิถุนายน 2569	√			-
79	โครงการก่อกองพระทราย และบุญกลางบ้าน	จัดงานก่อกองพระทรายและ บุญกลางบ้านในเขตเทศบาล	200,000.00	เมษายน ถึง พฤษภาคม 2569	√			-
80	โครงการวันขึ้นปีใหม่	จัดงานวันขึ้นปีใหม่	10,000.00	ธันวาคม 2568 ถึง มกราคม 2569			√	9,980.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
81	โครงการวันเข้าพรรษา	จัดงานแห่เทียนพรรษา ในเขตเทศบาล	150,000.00	มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2569	√			-
82	โครงการวันมาฆบูชา	จัดงานวันมาฆบูชาในเขตเทศบาล	10,000.00	กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2569			√	7,460.00
83	โครงการวันลอยกระทง	จัดงานวันลอยกระทง ในเขตเทศบาล	450,000.00	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2568			√	443,208.00
84	โครงการวันวิสาขบูชา	จัดงานวันวิสาขบูชาในเขตเทศบาล	10,000.00	พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2569	√			-
85	โครงการวันสงกรานต์และ วันครอบครัวชาวสีคิ้ว	จัดงานวันสงกรานต์และ วันครอบครัวชาวสีคิ้ว	600,000.00	มีนาคม ถึง เมษายน 2569			√	598,857.00
86	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	850,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กรกฎาคม 2569		√		760,262.00
87	โครงการกีฬาเด็กทรราช อำเภอสีคิ้ว	จัดแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตอำเภอสีคิ้ว อายุ ๓-๕ ขวบ ปีละ ๑ ครั้ง	100,000.00	ธันวาคม 2568 ถึง กุมภาพันธ์ 2569	√			
88	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้เด็กและ เยาวชน	200,000.00	ธันวาคม 2568 ถึง มกราคม 2569			√	192,666.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
89	โครงการจัดงานวันพ่อ แห่งชาติสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว	จัดงานวันพ่อแห่งชาติสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว	5,000.00	ธันวาคม 2568			√	4,970.00
90	โครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว	จัดงานวันแม่แห่งชาติสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว	5,000.00	สิงหาคม 2569	√			-
91	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร คณะสมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	400,000.00	พฤศจิกายน 2568 ถึง กรกฎาคม 2569			√	265,336.00
92	โครงการสร้างแรงจูงใจ และความภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเทศบาลเมือง สีคิ้ว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำโลโก้ และประกาศเกียรติคุณให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีผลการ- ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี	20,000.00	สิงหาคม ถึง กันยายน 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
93	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่ งานรักษาความสะอาด	จัดการอบรมและศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด	200,000.00	เมษายน ถึง กรกฎาคม 2569	√			-
94	โครงการจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาลและ อาคารหอประชุมเทศบาล เมืองสีคิ้ว	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน อาคารหอประชุม เทศบาลและบริเวณโดยรอบ	492,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		492,000.00
95	โครงการสำนักงานนำอยู่ นำทำงาน	ตกแต่งปรับปรุงอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ ปรับภูมิทัศน์ ภายในอาคารและรอบอาคาร	50,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง มิถุนายน 2569	√			-
96	โครงการจัดทำ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม พิจารณาจัดทำร่างเทศบัญญัติ - จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	50,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
97	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาลเมืองสีคิ้ว	ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล เมืองสีคิ้ว	40,000.00	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2568			√	40,000.00
98	โครงการปรับปรุง ระบบเสียงไร้สาย	ปรับเปลี่ยนการใช้คลื่น จากความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เป็นคลื่นความถี่ ๔๓๐.๒๒๕ MHz ๑ ระบบ	1,573,900.00	ตุลาคม 2568 ถึง กรกฎาคม 2569	√			-
99	โครงการจัดซื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชุด ระบบปฏิบัติการในการทำ บัตร-ประจำตัวประชาชน เคลื่อนที่	ชุดระบบปฏิบัติการบัตรประจำตัว ประชาชนเคลื่อนที่ ประกอบด้วย ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง ๒. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง ฯลฯ	818,300.00	พฤศจิกายน 2568 ถึง มิถุนายน 2569			√	818,300.00
100	โครงการจัดทำฐานข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินด้วยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ๓D city Model	จัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ ๓D city Model	450,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง มกราคม 2569			√	449,600.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
101	โครงการจัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายชุมชนภายในเขต เทศบาลเมืองสีคิ้ว	จัดทำป้ายเหล็ก กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑๙ ป้าย	475,000.00	พฤศจิกายน 2568 ถึง มิถุนายน 2569			√	470,000.00
102	โครงการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล	ทำการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ในเขตเทศบาล	100,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	√			-
103	โครงการฝึกอบรมและ สัมมนาเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย	จัดอบรมและสัมมนาเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้ ประชาชนในเขตเทศบาล	50,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2569	√			-
104	โครงการอบรมกฎหมาย เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กและ เยาวชน	อบรมและสัมมนาให้กับเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาล เมืองสีคิ้ว	40,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2569	√			-
105	โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ , คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ และประชุมทุกภาคส่วนในการ ซักซ้อมการจัดทำแผนฯ ฯลฯ	60,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		40,535.00

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
106	โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล	จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนฯ ฯลฯ	20,000.00	พฤศจิกายน 2568 ถึง มกราคม 2569		✓		10,980.00
107	โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสีคิ้ว	จัดประชุมประชาคม ระดับเมือง ไม่น้อยกว่า ปีละ 1 ครั้ง	100,000.00	พฤศจิกายน 2568 ถึง กันยายน 2569		✓		18,000.00
108	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมประชาคม จัดทำแผนชุมชน	จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และแกนนำเพื่อจัดทำแผน ในสถานที่ ฯลฯ	40,000.00	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2568			✓	39,960.00
109	โครงการเลือกกรรมการ ชุมชน	จัดทำกรเลือกกรรมการชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว	50,000.00	พฤศจิกายน 2568 ถึง กันยายน 2569			✓	49,585.00
110	โครงการจัดทำรายงาน กิจการประจำปี วารสาร จดหมายข่าวและแผ่นพับ ของเทศบาล	จัดทำรายงานกิจการ ประจำปี วารสาร จดหมายข่าวและแผ่นพับ ของเทศบาล	40,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	✓			-
111	โครงการวันเทศบาล	จัดงานวันเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษายน	20,000.00	เมษายน 2569	✓			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
112	โครงการอบรมวินัย และ จริยธรรมของบุคลากร เทศบาลเมืองสีคิ้ว	อบรมวินัยและจริยธรรมของ บุคลากรเทศบาล ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสีคิ้ว	20,000.00	พฤศจิกายน 2568 ถึง มีนาคม 2569		√		1,200.00
113	โครงการอบรม หลักธรรมาภิบาล ของผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสีคิ้ว	จัดอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล เมืองสีคิ้ว ปีละ ๑ ครั้ง	20,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2569	√			-
114	โครงการวันท้องถิ่นไทย	พิธีถวายราชสักการะและกล่าว ถวายราชสดุดีเนื่องในวันท้องถิ่น ไทย ๑๘ มีนาคม ของทุกปี	5,000.00	มีนาคม 2569			√	4,800.00
115	โครงการเงินอุดหนุนและ สนับสนุนศูนย์ส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตย	อุดหนุนและสนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการ การเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง และหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน	10,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569	√			

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
116	โครงการรวมพลัง คนเทศบาลป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก ปลุกจิตสำนึก จริยธรรมและศีลธรรม	10,000.00	ธันวาคม 2568	√			โอนลด 10,000.00
117	โครงการฝึกซ้อม แผนดับเพลิง	ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงให้แก่ พนักงานดับเพลิง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	30,000.00	มกราคม ถึง มิถุนายน 2569	√			-
118	โครงการฝึกอบรมดับเพลิง เบื้องต้นในชุมชนและ สถานศึกษาในเขต เทศบาล	ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น ในชุมชน ๑๙ ชุมชน และสถานศึกษา	50,000.00	ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2568			√	46,010.00
119	โครงการจัดการขยะ แบบครบวงจร	อบรมการจัดการขยะแบบครบ วงจรให้แก่ประชาชนทั้ง ๑๙ ชุมชน โรงเรียน ๖ โรงเรียน และ องค์กรอื่นๆ ทุกภาคส่วน ฯลฯ	100,000.00	พฤศจิกายน 2568 ถึง กันยายน 2569		√		86,044.00
120	โครงการสร้างจิตสำนึก ในการจัดการน้ำเสียชุมชน	อบรมให้ความรู้ในการจัดการน้ำ เสียชุมชนแก่ประชาชน ฯลฯ	20,000.00	มีนาคม ถึง มิถุนายน 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
121	โครงการจ้างเหมา ขนย้ายขยะมูลฝอยชุมชน ตกค้างภายในสถานกำจัด ขยะเทศบาลเมืองสีคิ้ว	ค่าจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอย ตกค้างเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกหลัก วิชาการ	500,000.00	มกราคม ถึง สิงหาคม 2569	√			โอนลด 186,700.00
122	โครงการจ้างเหมาบริการ คัดแยกขยะ และกำจัด ขยะมูลฝอยโดยเทคโนโลยี การบำบัดขยะเชิงกล ชีวภาพ (MBT)	จ้างเหมาจัดการและกำจัดขยะ ภายในโรงจัดการขยะแบบครบ วงจร	2,910,000.00	ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569		√		2,904,000.00
123	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑. ดำเนินกิจกรรมภายใต้ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) ๒. กิจกรรมคัดเลือกอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลกต้นแบบด้านการ จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ พร้อมมอบ เกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลกที่ได้รับการคัดเลือก	30,000.00	พฤศจิกายน 2568 ถึง มิถุนายน 2569	√			-

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ / กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มีนาคม 2568)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
124	โครงการถังขยะเปียกลด โลกร้อน	๑. อบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้ ถังขยะเปียกในครัวเรือน ๒. ติดตามและตรวจสอบ การใช้ถังขยะเปียกในครัวเรือน	50,000.00	พฤศจิกายน 2568 ถึง มิถุนายน 2569		√		5,200.00